СОГЛАСОВАНО:
Начальник СН и И
_____ О.А. Чиркасова
«23» 05 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель ТСЖ «Лесной квартал»
_____
«003210» 2026 г.

П Л А Н - Г Р А Ф И К
Подготовки системы теплоснабжения к отопительному сезону 2026-2027 гг. ТСЖ «Лесной квартал» жилые дома по ул. Лесная дома 57,59,61,63,65,67,69,71,73

Наименование работ	июнь 2026								
	д. 57	д. 59	д. 61	д. 63	д. 65	д.67	д. 69	д. 71	д. 73
Проведение промывания системы отопления водой и гидропневматическим методом	22-26	22-26	22-26	22-26	22-26	22-26	22-26	22-26	22-26
Ревизия всех радиаторов (включая радиаторы в подвальных помещениях, подъездные, квартирные)	22-26	22-26	22-26	22-26	22-26	22-26	22-26	22-26	22-26
Промывка-чистка сеток-грязевиков, фильтров.	22-26	22-26	22-26	22-26	22-26	22-26	22-26	22-26	22-26
Ревизия кранов и вентилей на узлах учета отопления	22-26	22-26	22-26	22-26	22-26	22-26	22-26	22-26	22-26
Проверка манометров	22-26	22-26	22-26	22-26	22-26	22-26	22-26	22-26	22-26
Восстановление и проведение в соответствии требованиям Правил опознавателей окраски, надписи, таблички на трубопроводах и тепло энергоустановок	22-26	22-26	22-26	22-26	22-26	22-26	22-26	22-26	22-26
Проведение промывки тепловых сетей и тепловых энергоустановок с предъявлением представителям НКТС, АО «Татэнерго» с оформлением акта	29-30	29-30	29-30	29-30	29-30	29-30	29-30	29-30	29-30
Проведение гидроопрессовки, с предъявлением представителям НКТС, АО «Татэнерго» с оформлением акта	29-30	29-30	29-30	29-30	29-30	29-30	29-30	29-30	29-30